

Prehľad realizovaných investičných akcií (kapitálové výdavky) v roku 2022

| | Upravený rozpočet v eur | Skutočnosť v eur | Rozdiel v eur |
|---|----------------------------|---------------------|------------------|
| Investičná akcia (úplný názov): "Celková revitalizácia objektu depozitára" | | | |
| Celkom: | 62 000,00 | 61 340,70 | 659,30 |
| z toho: | | | |
| z rozpočtu BBSK | 62 000,00 | 61 340,70 | 659,30 |
| z vlastných zdrojov KI | | | |
| z iných zdrojov (špecifikovať) | | | |

Komentár - špecifikácia realizovaných investičných akcií:

Dňa 4.8.2022 bola uzatvorená ZoD č. 5/2022 PM ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Celková revitalizácia objektu depozitára" s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní: UNISTAV NB s.r.o., následne bola uzatvorená ZoD č. 6/2022 PM na výkon Stavebného dozoru pre stavbu s poskytovateľom:

PROJEKT ATELIÉR NB s.r.o., stavenisko bolo odovzdané dňa 11. 08. 2022.

Stavebné práce prebehli v zmysle harmonogramu postupu prác. Práce zahŕňali:

zemné práce, zakladanie, zvislé a kompletné konštrukcie, komunikácie, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, ostatné konštrukcie a práce-búracie, presun hmôt.

Práce a dodávky PSV. Izolácie proti vode a vlhkosti, konštrukcie tesárske, konštrukcie klampierske, konštrukcie - krytiny tvrdé, doplnkové kovové konštrukcie, podlahy z dlaždíc, obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa, nátery.

V administratívnej budove boli prevedené práce v zmysle projektovej dokumentácie:

úprava okapových chodníkov s výkopom drenáže, náter strešného plechu, oprava schodiska pred vstupom, výmena dlažby a obkladu, zastrešenie pred vstupom, výmena okien za plastové v I PP, nové vnútorné sana zateplenie troch obvodových stien polystyrénom, zateplenie sokla, realizácia oceľového samonosného schodiska, rebrík na strechu, vnútorné schodisko nová protišmyková dlažba.

Riadne vykonané dielo bolo odovzdané bez väd a nedorobkov dňa 28.11.2022.

Čerpanie:

1./ Fa. č. 0001/2022 KV UNISTAV NB, s.r.o., stavebné práce v zmysle ZoD 5/2022 PM- 59 990,70

2./ Fa. č. 0002/2022 KV PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o., stavebný dozor v zmysle ZoD 6/2022 PM - 1 350,- E

Spolu KV: 61 340,70 Eur

Poznámka:

Upozorňujeme, aby uvedené výdavky nadväzovali na textovú časť Vyhodnotenia činnosti v zmysle osnov.

V prípade, že investičná akcia nebola zrealizovaná, resp. bola zrealizovaná len čiastočne z plánovaného rozsahu, potrebné je uviesť v komentári podrobné zdôvodnenie.

Dátum: 20. 01. 2023

Spracoval / linka: Ing. Antónia Garajová, 045/68 55 178

Schválil: Mgr. Jana Potocká

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu:

Pečiatka organizácie

ičné omietky,

Eur

Názov a sídlo kultúrnej inštitúcie: **Pohronské múzeum**

Bernolákova 20/2, 968 01 Nová Baňa

Prehľad realizovaných investičných akcií (kapitálové výdavky) v roku 2022

| | Upravený rozpočet v eur | Skutočnosť v eur |
|---|-------------------------|------------------|
| Investičná akcia (úplný názov): "Vstavovaná skriňa do Pohronského múzea" | | |
| Celkom: | 230,00 | 2 230,00 |
| z toho: | | |
| z rozpočtu BBSK | | |
| z vlastných zdrojov KI | 2 230,00 | 2 230,00 |
| z iných zdrojov (špecifikovať) | | |

Komentár - špecifikácia realizovaných investičných akcií:

*V zmysle žiadosti o zaradenie KV do Registra investícií zo dňa 4.10.2022, ev. č. žiadosti 00008/
Dodanie / výroba/ a montáž vstavanej skrine do Pohronského múzea.*

1./ Fa. č. 139/2022 , Pavel Suchý-STOLÁRSTVO, Nitra - výroba, dodanie, montáž skrine - 2 230,- Eur

Čerpanie vlastné zdroje: 2 230,- Eur

Poznámka:

Upozorňujeme, aby uvedené výdavky nadväzovali na textovú časť Vyhodnotenia činnosti v zmysle osnov.

V prípade, že investičná akcia nebola zrealizovaná, resp. bola zrealizovaná len čiastočne z plánovaného rozsahu, potrebné je uviesť v komentári podrobné zdôvodnenie.

Dátum: 20. 01. 2023

Spracoval / linka: Ing. Antónia Garajová, 045/68 55 178

Schválil: Mgr. Jana Potocká

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu:

Pečiatka organizácie

Príloha č. 5/1

| Rozdiel v eur |
|---------------|
| |
| |
| |
| |
| |

2022, PMNB - 0002

),- Eur

Názov a sídlo kultúrnej inštitúcie: **Pohronské múzeum**

Príloha č. 5/2

Bernolákova 20/2, 968 01 Nová Baňa

Prehľad realizovaných investičných akcií (kapitálové výdavky) v roku 2022

| | Upravený rozpočet v eur | Skutočnosť v eur | Rozdiel v eur |
|---|-------------------------|------------------|---------------|
| Investičná akcia (úplný názov): "Nákup predmetov do zbierkového fondu Pohronského múzea" | | | |
| Celkom: | 200,00 | 200,00 | |
| z toho: | | | |
| z rozpočtu BBSK | | | |
| z vlastných zdrojov KI | 200,00 | 200,00 | |
| z iných zdrojov (špecifikovať) | | | |

Komentár - špecifikácia realizovaných investičných akcií:

V zmysle žiadosti o zaradenie KV do Registra investícií zo dňa 4.10.2022, ev. č. žiadosti 00008/2022, PMNB - 0002 a na základe zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok zo dňa 30.11.2022 bol odporučený nákup predmetov:

1./ KZ č. 3/2022, p. Budinský, Klopačka - 100,- Eur

2./ KZ č. 2/2022 pl Supuková, pikniková súprava, tabatierka, zapaľovač, šľahač - 100,- Eur

Spolu čerpanie KZ 46 - 200,- Eur

Poznámka:

Upozorňujeme, aby uvedené výdavky nadväzovali na textovú časť Vyhodnotenia činnosti v zmysle osnov.

V prípade, že investičná akcia nebola zrealizovaná, resp. bola zrealizovaná len čiastočne z plánovaného rozsahu, potrebné je uviesť v komentári podrobné zdôvodnenie.

Dátum: 20. 01. 2023

Spracoval / linka: Ing. Antónia Garajová, 045/68 55 178

Schválil: Mgr. Jana Potocká

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu: